

## 東村山市下水道総合地震対策計画の実施状況

### 1 計画

単位:千円

計 画	平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度		平成32年度		合 計
	概 要	金 額	概 要	金 額	概 要	金 額	概 要	金 額	概 要	金 額	
調 査・ 設 計 費 等	耐震診断	979m	6,050	1,837m	11,770	2,437m	12,760	1,944m	11,770	-	0
	人孔調査	32ヶ所	896	146ヶ所	4,263	128ヶ所	3,738	144ヶ所	4,205	-	0
	管路調査	979m	1,215	1,837m	4,593	2,437m	6,093	1,944m	4,860	-	0
	事務費	-	1,105	-	5,763	-	9,911	-	10,444	-	7,710
	小計	-	9,266	-	26,389	-	32,502	-	31,279	-	7,710
可とう性化工事	-	0	32ヶ所	26,219	146ヶ所	54,112	128ヶ所	54,569	144ヶ所	53,607	188,507
内面ライニング	-	0	78m	10,780	184m	22,405	244m	29,022	194m	23,484	85,691
計	-	9,266	-	63,388	-	109,019	-	114,870	-	84,801	381,344

※「1 計画」に記載されている概要や金額は、「市内重要下水道施設への地震対策の概要(平成28年5月策定)」の数字等を使用しています。

### 2 当初予算書

単位:千円

予 算	平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度		令和2年度		合 計
	概 要	金 額	概 要	金 額	概 要	金 額	概 要	金 額	概 要	金 額	
調 査・ 設 計 費 等	耐震診断	北部	6,718	-	0	-	0	-	0	-	0
	人孔調査	101ヶ所	3,141	272ヶ所	7,779	-	0	-	0	-	0
	管路調査	2,816m	7,528	4,382m	11,240	-	0	-	0	-	0
	事務費	-	2,202	-	10,289	-	17,999	-	21,243	-	24,858
	小計	-	19,589	-	29,308	-	17,999	-	21,243	-	24,858
可とう性化工事	-	0	32ヶ所	39,624	146ヶ所	91,433	135ヶ所	122,136	170ヶ所	144,360	397,553
内面ライニング	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0
計	-	19,589	-	68,932	-	109,432	-	143,379	-	169,218	510,550

※「2 当初予算書」に記載されている概要や金額は、当初予算書の積算根拠の数字等を使用しています。

### 3 実績

単位:千円

実 績	平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度 (令和元年度)		令和2年度		合 計
	概 要	金 額	概 要	金 額	概 要	金 額	概 要	金 額	概 要	金 額	
調 査・ 設 計 費 等	耐震診断	北部	5,292	-	0	-	0	-	0	-	0
	人孔調査	103ヶ所	9,073	145ヶ所	11,397	-	0	-	0	-	0
	管路調査	2,813m		4,370m		-	0	-	0	-	0
	事務費	-	2,161	-	8,077	-	16,153	-	17,026	-	18,831
	小計	-	16,526	-	19,474	-	16,153	-	17,026	-	18,831
可とう性化工事	-	0	57ヶ所	29,160	115ヶ所	87,810	98ヶ所	78,387	148ヶ所	79,359	274,716
内面ライニング	-	0	-	0	-	0	-	0	(10ヶ所)	0	0
計	-	16,526	-	48,634	-	103,963	-	95,413	-	98,190	362,726

※「3 実績」に記載されている概要や金額は、各年度に行った調査などの数字等を使用しています。